

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Stavební úpravy Pošty v Odrách“
č.MěÚO/S/153/2021

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):	Ing. Jiří Havlíček
---------------------------------------	--------------------

Zástupce ve věcech autorského dozoru:	Ing. Michal Mokroš, Zengrova 834/71, 703 00, Ostrava, IČO: 08922411
---------------------------------------	--

Koordinátor BOZP:	Ing. Jiří Havlíček
-------------------	--------------------

dále jen „objednatel“

První KEY-STAV, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781	
Se sídlem:	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena:	Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva
IČ:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu:	19-3834900287/0100
Tel:	+420736256877
e-mail:	opelka@key-stav.cz
Zástupce ve věcech technických:	Martin Opelka

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Stavební úpravy Pošty v Odrách“.

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku V. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	8.991.265,75 Kč
Vícepráce:	1.961.241,43 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	10.952.507,18 Kč
DPH:	2.300.026,50 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	13.252.533,68 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele

mění doba plnění díla sjednaná v ustanovení článku IV. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Doba plnění díla od předání staveniště se navyšuje ze 180 na 210 dní.

Vícepráce spočívají v připočtu:

Navýšení/změna rozsahu prováděného díla ze strany České Pošty, z důvodu nové vizibility provozoven, viz. popis v jednotlivých změnových listech.

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/153/2021 ze dne 16.08.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 81. schůzi dne 14.01.2022, pod usnesením č. RM/36/81/2022.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Změnový list č.1 a položkový rozpočet k ZL č.1

V Odrách dne:

Ve Frýdku - Místku

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:

Roman Michlíček, předseda představenstva