

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Vodovod Tošovice – I. Etapa“
č.MěÚO/S/316/2024

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

dále jen „objednatel“

KR Ostrava a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
Se sídlem: Slívova 632/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupena: Štefanem Polákem, předsedou správní rady
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
Tel: +420737245440
e-mail: polak@krostrava.cz
Zástupce ve věcech technických: Jiří Franek
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 18.12.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Vodovod Tošovice – I. Etapa“.

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku V. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Cena dle SoD bez DPH:	7 852 487,62 Kč
Vícepráce:	332 848,80 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	8 185 336,42 Kč
DPH:	1 718 920,65 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	9 904 257,07 Kč

Vícepráce spočívají v přípočtu:

Navýšení z důvodu skutečností vzniklých na stavbě, viz. popis ve změnovém listu ZL č. 1.

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění Článek IV. Doba a místo plnění. Doba realizace se prodlužuje o 21 dní na 221 dní od převzetí staveniště. Důvodem posunutí termínu je navýšení objemu zemních prací vzniklých při provádění díla.
3. Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/316/2024 ze dne 28.12.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 45. schůzi dne 08.08.2024, pod usnesením č. RM/22/45/2024.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ČI. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č. 1

V Odrách dne: dle elektronického podpisu

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

.....
Za objednatele:
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:
Štefan Polák, předseda správní rady