

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24600249
číslo smlouvy objednatele: MěÚO/S/164/2024

na realizaci akce
„Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“

Uzavřena mezi smluvními stranami podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technický a realizace stavby:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel. 556 768 120,
e-mail: olga.veverkova@odry.cz; Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku,
tel. 556 768 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz
(dále jen „objednatel“)

a

MI Roads a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady
IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6606630207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Capil, tel. +420 724 553 453, email: jiri.capil@mi-roads.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je realizace akce
„Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže
uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

ČI. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že
původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované ve změnovém listu č. 1 a
zároveň se prodlužuje doba realizace díla o 60 dní.

1. Původní článek III. – Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1.

2. Původní článek IV. – Doba a místo plnění se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo **nejpozději do 390 dní** od převzetí staveniště a nejpozději poslední den lhůty provedené dílo předat (způsobem dle čl. III. odst. 8 a čl. XII. odst. 1 smlouvy) objednateli.

3. Původní článek V. – Cena za dílo se upravuje následovně:

Cena za provedení dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	11 210 260,56 Kč
<u>Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1</u>	<u>2 366 435,30 Kč</u>
Upravená cena celkem bez DPH	13 576 695,86 Kč
DPH 21%	2 851 106,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 427 801,99 Kč

Čl. II.

1. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 64. schůzi dne 10.04.2025 usnesením č. RM/30/64/2025.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a položkový rozpočet

V Odrách dne

za objednatele
Ing. Libor Helis
starosta

V Ostravě dne

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady

Ing. Marek Steiner
člen správní rady