


**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

**Město Odry**

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25  
 Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
 IČ: 00298221  
 DIČ: CZ00298221  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis  
 Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDS):  
 Zástupce ve věcech autorského dozoru:  
 Koordinátor BOZP:  
 případný TDS, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelům bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.  
*dále jen „objednatel“*

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

Zapsaná v OR, vedeného u KS V Českých Budějovicích pod spis. zn. odd. C vl. 8032  
 Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
 Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
 Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
 Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)  
 Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)  
 IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 212269343/0300  
 Tel: 556 779 290  
 e-mail: office-nj@swietelsky.cz  
 Zástupce ve věcech technických: Martin Lapčík, výrobně technický ředitel  
 Jaromír Jozek

*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Obnova místních komunikací v Odrách**“, (dál jen „dílo“)

### Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 11.09.2019

V průběhu provádění díla vyvstaly práce (méněpráce a vícepráce), které nebyly provedeny a rovněž jsou potřeba provést pro řádné dokončení a předání díla. Z důvodu méněprací a víceprací se mění cena za provedení díla takto:

#### IV. Cena díla

##### A – Podporovaná část:

SOD cena celkem bez DPH	3 070 143,26 Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce cena celkem bez DPH	48 572,27 Kč
Dodatek č. 2 – méněpráce cena celkem bez DPH	-8 748,71 Kč
SOD + Dodatek č.2 cena celkem bez DPH	3 109 966,82 Kč
DPH 21 % celkem	653 093,03 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 763 059,85 Kč

##### B – Nepodporovaná část:

SOD cena celkem bez DPH	922 409,55 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce cena celkem bez DPH	384 369,60 Kč
SOD + Dodatek č.1 cena celkem bez DPH	1 306 779,15 Kč
DPH 21 % celkem	274 423,62 Kč
Cena SOD + Dodatek č.1 celkem vč. DPH	1 581 202,77 Kč

##### Celkem A + B + Dodatek č. 1 + Dodatek č.2

cena celkem bez DPH	4 416 745,97 Kč
DPH 21 % celkem	927 516,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 344 262,62 Kč

(slovy: pětmiiónůtřistačtyřicetčtyřiisicedvěšestšedesátdvě Kč 62 haléřů)

Zhotovitel je plátcem DPH.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 21.06.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Oder na své 26. schůzi dne 07.11.2019 svým usnesením č.j.: RM/37/26/2019.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet) – vícepráce, méněpráce;

V Odrách dne 20.-11-2019

.....  
Ing. Libor Helís  
starosta města  
objednatel



V Šenově u Nového Jičína dne 16.10.2019

.....  
Ing. Michal Slanina  
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY** 2  
stavění s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....  
Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
zhotovitel

## Obnova místních komunikací v Odrách - část A - Podporovaná část – rekapitulace

a) Komunikace ul. Jižní část 1 – od ul. Mendlova po ul. Družstevní 39 823,56

**Cena celkem bez DPH 39 823,56**

DPH 21% 8 362,95

**Cena celkem vč. DPH 48 186,51**

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

### a) Komunikace ul. Jižní část 1 – od ul. Mendlova po ul. Družstevní

název	množství	MJ	cena/jed	cena celkem
Asfaltový beton ACO 11S tl. 80 mm	16	m2	388,84	6 221,44
Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	16	m2	8,59	137,44
Dodávka a montáž obrubník zahradní 1000x50x200mm s bet. opěrou	17	bm	445,17	7 567,89
Rozebrání zámkové dlažby	38,5	m2	56,00	2 156,00
Kladení zámkové dlažby tl.60mm vč. podloží	38,5	m2	325,00	12 512,50
zámková dlažba přírodní tl.60mm	5	m2	198,00	990,00
Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	112	m2	86,00	9 632,00
Ornice pro pozemkové úpravy	5,6	m3	750,00	4 200,00
rám s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	1	ks	5 155,00	5 155,00
Dodávka a montáž obrubník silniční nájezdový 150*150*1000mm s bet. opěrou	-17	bm	455,17	-7 737,89
Odstranění žulových silničních obrub	-17	bm	59,46	-1 010,82
<b>cena celkem bez DPH</b>				<b>39 823,56</b>